



**BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2014**

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları :

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Özel Bütçeli İdareler arasında yer almaktadır.

Gelirlerimiz; hazine yardımları ile öz gelirlerden (Örgün ve ikinci öğretim harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, tezli ve tezsiz yüksek lisans gelirleri, kira gelirleri ve diğer gelirler) oluşmaktadır.

2013 yılındaki yatırımlarımız; Bütçe Kanunuyla Üniversitemiz için uygun görülen hazine yardımları ve likit karşılığı ödenek ilaveleri ile finanse edilmiştir.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemizde birimlere ait mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİRİM ADI	DERSLİK SAYISI (ADET)	LABORATUAR ATÖLYE SAYISI (ADET)	ÖĞRENCİ SAYISI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	28	1	3.506
Mühendislik Fakültesi	15	11	927
Fen – Edebiyat Fakültesi	3	-	1.261
Tarım Bilimleri Fakültesi	7	1	11
Fen Bilimleri Enstitüsü	-	-	201
Sosyal Bilimler Enstitüsü	-	-	370
Meslek Yüksek Okulu	11	6	2.491
Söğüt Meslek Yüksekokulu	13	4	857
Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu	8	5	864
Osmaneli Meslek Yüksek Okulu	9	2	970
Gölpazarı Meslek Yüksekokulu	6	2	371
Bozüyük Meslek Yüksekokulu	11	4	478
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu	10	1	91
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	0	9	0

Tablo-1

1.3. **2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı/ İyileşme:**

Üniversitemizin fiziki, teknik altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; Rektörlük ve Kütüphane binaları yapım işi tamamlanmış, 12.000 m²'lik derslik bloğu inşaatına başlanılmış, mevcut ve yeni açılan birimlerin mal/malzeme ve hizmet ihtiyaçları ile bilişim teknolojileriyle ilgili sistem ve donanımlarının güçlendirilmiştir.

2013 Yılı Yatırım Uygulamaları:

SEKTÖR	2013 YILI ÖDENEĞİ (TL)		2013 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	2013 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
	PROGRAM ÖDENEK	REVİZE ÖDENEK		PROGRAM ÖDENEK GÖNDERME	REVİZE ÖDENEK GÖNDERME
EĞİTİM					
1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	98.000	121.000	121.000	123	100
2-Muhtelif İşler	4.000.000	4.000.000	2.739.000	68	68
3-Kampüs Altyapısı	1.000.000	1.000.000	0	0	0
4-Derslik ve Merkezi Birimler	12.900.000	26.154.000	23.088.000	179	88
5-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Toplam	18.998.000	34.275.000	25.948.000	137	76
DKH-Teknolojik Araştırma					
1-Merkezi Araştırma Laboratuvarı	500.000	500.000	490.000	98	98
Genel Toplam	19.498.000	34.775.000	26.438.000	136	76

Tablo-2

Üniversitemizin 2013H031210 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında gerçekleşen yatırım %123, 2013H031250 nolu Muhtelif İşler kapsamında gerçekleşen yatırım %68, 2009H030600 nolu Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında gerçekleşen yatırım % 179, , 2010K120620 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı kapsamında gerçekleşen yatırım % 98 olmak üzere Eğitim Sektöründeki toplam gerçekleşme %137, Teknolojik Araştırma Sektöründeki toplam gerçekleşme ise %98 olmuştur.

2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Yatırım Projeleri

2.1.1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (2013H031210):

Proje kapsamında; 121.000 TL harcama yapılmış olup söz konusu tutar proje ödeneği olan 98.000 TL nin %123 nü oluşturmaktadır.

2.1.2 Muhtelif İşler (2013H031250):

Makine teçhizat, labaratuvar cihazı, büro mefruşatı, bilgisayar yazılımı ve yayın alımları kapsamında; toplam 2.049.628-TL harcama yapılmıştır.

Ayrıca, Gülümbe kampüsü içerisinde Kredi Yurtlar Kurumu yanındaki giriş kapısının yol yapımı işi, 3 no.lu yol ile Meslek Yüksekokulu yürüyüş yolunun çevre aydınlatması yapımı işi, 1000kVA hermetik tip trafo ve 2 adet açık tip orta gerilim hücrelerinin bakım-onarım işi, kapalı halı saha sanayi tipi ütü makinesi elektrik tesisatı yapım işi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası boya işi, derslik blokları asansörlerinin kumanda panolarının bakım işi ve akbil şifreleme sistemi yapım işi, arkeoloji bölümü kazı alanı yapım işi, kauçuk hız kesici ve trafik levhası yapım işi, Osmaneli Meslek Yüksekokulu sürgülü kapı, alüminyum doğrama ve korkuluk yapım işi, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu kauçuk parke yapım işi ile diğer muhtelif bakım ve onarım işleri için toplam 689.372.-TL harcama yapılmıştır.

2.1.3 Derslik ve Merkezi Birimler (2009H050600):

2.1.3.1 Derslik Blokları Yapım İşİ (12.000 m²)

18.03.2013 tarihinde ihalesi yapılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12.000 m² C Blok Derslik Binası Yapım İşine ve 03.05.2013 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanılmıştır. Bodrum kat, zemin kat ve 1. katın betonarme karkas kısmı tamamlanmış; 2. katın perde ve kolon betonu dökülmüştür. Temel izolasyonu ve drenaj işleri tamamlanmış olup, bodrum kat duvar örme işi devam etmektedir. 12.000 m² C Blok Derslik Binası, bodrum, zemin ve 3 kattan oluşmaktadır. Derslik binası bodrum katında laboratuvarlar ve teknik resim salonları, zemin katında derslikler, amfiler ve kafeterya, 1. katında derslikler, 2. ve 3. katında akademik ve idari personel odaları bulunacak şekilde planlanmıştır. Devam etmekte olan bu işin öngörülen bitim tarihi 06.06.2014'tür.



Resim-1



Resim-2



Resim-3



Resim-4



Resim-5

2.1.3.2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane ve Rektörlük Hizmet Binası Yapım İşi :

18.936.000.-TL ihale bedeliyle 03.08.2012 tarihinde yapımına başlanılan inşaat, toplamda 4460 m2 taban alan üzerine oturan Kütüphane ve Rektörlük binaları ve ilişik olarak üç adet otopark, üniversite giriş kapısı ve genel çevre düzenlemesinden oluşmaktadır.

Kütüphane binası dahilinde, bilgi işlem merkezi, 4 adet kütüphane, süreli yayınlar ve okuma salonları ile çeşitli sayı ve büyüklükte bireysel çalışma odaları, öğretim üyesi çalışma odaları ile personel odaları mevcuttur.

Rektörlük binasının ise bodrum katı arşiv, depo, sığınak ve makine dairesi olarak ayrılmış olup, üst katlar personel odaları, toplantı salonları, yönetim odaları ve makam katı olarak planlanmıştır.

27.10.2013 tarihinde iş bitimi gerçekleşmesi gereken inşaata, kampus içerisinde olmasından dolayı sınavlar ve genel olarak olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.12.2013 tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir.3-7 ocak arası inşaat sahasına giden geçici kabul komisyonu tarafından projeye uygunluğu incelenerek daha önce tespit edilmiş olan kusurlu ve eksik işlerin tamamlanmıştır. Büyük kütüphane salonları öğrenciye açılmıştır.



Resim-6



Resim-7



Resim-8



Resim-9



Resim-10

2.1.4 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (2010K120620):

Bu proje kapsamında; Dalgaboyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometre ile Shimadzu, Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometresi alınmıştır.

2.2 Tamamlanan Çok Yıllık Projeler (Proje Tamamlama Raporu)

2013 Yılı Yatırım Programında, yeni proje numarası alan ve tamamlanan çok yıllık proje bulunmamaktadır.

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Kurumların, tertip düzeyinde aylar itibariyle yapabilecekleri harcamaları, gelir gerçekleşme tahminlerini ve net finansmanlarının kullanımına ilişkin öngörülerini gösteren Ayrıntılı Finansman Programının özellikle yatırım ödenekleri bakımından kurumların teklifleri dikkate alınarak yapılmasının uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracığı düşünülmektedir.