



**BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2015**

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Özel Bütçeli İdareler arasında yer almaktadır.

Gelirlerimiz; hazine yardımları ile öz gelirlerden (Örgün ve ikinci öğretim harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, tezli ve tezsiz yüksek lisans gelirleri, kira gelirleri ve diğer gelirler) oluşmaktadır.

2014 yılındaki yatırımlarımız; Bütçe Kanunuyla Üniversitemiz için uygun görülen hazine yardımları ve likit karşılığı ödenek ilaveleri ile finanse edilmiştir.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemizin 2014 yılı sonu itibariyle 680.078 m² açık alanı, 157.323 m² kapalı alanı mevcuttur.

Üniversitemizde birimlere ait mevcut derslik, laboratuvar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİRİM ADI	DERSLİK SAYISI (ADET)	LABORATUAR ATÖLYE SAYISI (ADET)	ÖĞRENCİ SAYISI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	28	1	3.865
Mühendislik Fakültesi	15	11	1.066
Fen – Edebiyat Fakültesi	3	-	1.400
Tarım Bilimleri Fakültesi	7	1	26
Fen Bilimleri Enstitüsü	-	-	319
Sosyal Bilimler Enstitüsü	-	-	583
Meslek Yüksek Okulu	11	6	2.612
Söğüt Meslek Yüksekokulu	13	4	972
Söğüt (D.EYTAM)	2	-	-
Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu	8	5	930
Osmaneli Meslek Yüksek Okulu	9	2	1.074
Gölpazarı Meslek Yüksekokulu	6	2	434
Bozüyük Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	11	4	585
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sağlık YO, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi	10	1	187
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	0	9	0

Tablo-1

1.3. 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı/ İyileşme:

Üniversitemizin fiziki, teknik altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; C Blok Derslik Blokları (12.000 m²) Yapım İşi inşaatı tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır. Derslik Blokları 12000 m² C-D (D Blok) İkmal İnşaatı ve E-F (19.000 m²) ve Bozüyük Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası Derslik Blokları inşaatlarına başlanılmış olup 2016 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.

Mevcut ve yeni açılan birimlerin mal/malzeme ve hizmet ihtiyaçları ile bilişim teknolojileriyle ilgili sistem ve donanımlarının güçlendirilmiştir.

2014 Yılı Yatırım Uygulamaları:

SEKTÖR	2014 YILI ÖDENEĞİ (TL)		2014 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	2014 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
	PROGRAM ÖDENEK	REVİZE ÖDENEK		PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE	REVİZE ÖDENEĞE GÖRE
EĞİTİM					
1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	98.000	98.000	0	0	0
2-Muhtelif İşler	4.000.000	4.701.000	4.136.000	103	88
3-Kampüs Altyapısı	2000	2000	0	0	0
4-Derslik ve Merkezi Birimler	16.400.000	23.275.000	23.375.000	143	100
5-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.800.000	2.800.000	0	0	0
Toplam	23.300.000	30.876.000	27.511.000	118	89

Tablo-2

Üniversitemizin, 2014H032410 nolu Muhtelif İşler kapsamında gerçekleşen yatırım %103, 2009H030600 nolu Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında gerçekleşen yatırım %143'tür.

2. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Yatırım Projeleri

2.1.1 Muhtelif İşler (2014H032410):

Büro ve işyeri mefruşatı, makine teçhizat alımları ve bilgisayar yazılımı ve lisans alımları kapsamında, toplam 3.094.719-TL, büyük onarımlar kapsamında ise 1.041.360.-TL harcama yapılmıştır.

2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler (2009H030600)

2.1.2.1 Derslik Blokları (12.000 m²) C Blok Yapım İşİ

Üniversitemiz derslik ihtiyacını karşılamak üzere bodrum, zemin ve 3 kattan oluşan; 12000 m² kapalı alana sahip olan, 3 adet anfisi, 17 adet sınıfı, 13 adet laboratuvarı, 90 adet ofisi, 1 adet kütüphanesi ve kafeteryası bulunan C Blok Derslik Binası Yapım İşİ 18.03.2013 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 03.05.2013 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılan söz konusu yapım işi 15.08.2014 tarihinde tamamlanarak 2014-2015 eğitim öğretim yılında hizmete sunulmuştur.





2.1.2.2 Derslik Blokları 12000 m² C-D (D Blok) İkmal İnşaatı ve E-F Derslik Blokları Yapım İşi

29.05.2014 tarihinde sözleşmesi yapılarak, 30.05.2014 tarihinde yapımına başlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi C-D Derslik Blokları (D Blok) İkmal İnşaatı ve E-F Derslik Blokları Yapım İşi inşaatı; D blok 12.000 m², E-F Blok 19.000 m² olmak üzere toplam 31.000 m² kapalı alandan oluşmaktadır. D blok Derslik Binasının temel betonu atılmış olup bodrum kat perde ve kolonlarının demir örümü devam etmektedir. E-F Derslik Bloklarının temel demir donatı örüm işlemi devam etmektedir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi C-D Derslik Blokları (D Blok) İkmal İnşaatı ve E-F Derslik Blokları Yapım İşi inşaatının peyzaj, çevre ve altyapı kalemleriyle beraber 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.





2.1.2.3 Derslik Blokları Yapım İşi Bozüyük Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası Yapım İşi

Bozüyük'te derslik ihtiyacını karşılamak üzere zemin ve 3 kattan oluşan; 7.705 m² kapalı alana sahip 34 adet sınıfı, 3 adet laboratuvarı ve 48 adet ofisi bulunan Bozüyük Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası Yapım İşinin 06.08.2014 tarihinde ihalesi yapılmış olup 2015 yılında hizmete sunulması planlanmaktadır.





2.2 Tamamlanan Çok Yıllık Projeler (Proje Tamamlama Raporu)

2014 Yılı Yatırım Programında, yeni proje numarası alan ve tamamlanan çok yıllık proje bulunmamaktadır.

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Kurumların, tertip düzeyinde aylar itibariyle yapabilecekleri harcamaları, gelir gerçekleşme tahminlerini ve net finansmanlarının kullanımına ilişkin öngörülerini gösteren Ayrıntılı Finansman Programının özellikle yatırım ödenekleri bakımından kurumların teklifleri dikkate alınarak yapılmasının uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracığı düşünülmektedir.