T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

2014 YILI 3.DÖNEM YATIRIM RAPORU

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi C-D Derslik Blokları(D Blok) İkmal İnşaatı ve E-F Derslik Blokları Yapım İşi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi C-D Derslik Blokları(D Blok) İkmal İnşaatı ve E-F Derslik Blokları Yapım İşi 04.04.2014 tarihinde ihale edilmiş olup; 29.05.2014 tarihinde 41.953.034,00 TL yatırım bedeliyle sözleşmesi ve 30.05.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.İşin süresi 750 takvim günü olup;iş bitim tarihi 18.06.2016'dır.

12.000 m^2 D Derslik bloğu, 19.000 m^2 E-F Derslik Blokları , çevre düzenleme ve peyzaj işi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi C-D Derslik Blokları(D Blok) İkmal İnşaatı ve E-F Derslik Blokları Yapım İşi kapsamındadır.

Başlangıç tarihi ; 30.05.2014 **Bitiş tarihi ; 18.06.2016**

Yatırım bedeli ; 41.953,034,00 TL

19/06/2014

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane Ve Rektörlük Hizmet Binası Yapım İşi

03.08.2012 tarihinde yapımına başlanılan inşaat, toplamda 4460 m2 taban alan üzerine oturan Kütüphane ve Rektörlük binaları ve ilişik olarak üç adet otopark, üniversite giriş kapısı ve genel çevre düzenlemesinden oluşmaktadır.Kütüphane binası dahilinde bilgi ve işlem merkezi, yaklaşık olarak 2715 m2 toplamında 4 adet kütüphane, süreli yayınlar ve okuma salonları ile çeşitli sayı ve büyüklükte bireysel çalışma odaları, öğretim üyesi çalışma odaları ile personel odaları mevcuttur.Rektörlük binasının ise bodrum katı arşiv, depo, sığınak ve makine dairesi olarak ayrılmış olup, üst katlar personel odaları, toplantı salonları, yönetim odaları ve makam katı olarak planlanmıştır.

27.10.2013 tarihinde iş bitimi gerçekleşmesi gereken inşaata, kampus içerisinde olmasından dolayı sınavlar ve genel olarak olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.12.2013 tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir.3-7 ocak arası inşaat sahasına giden geçici kabul komisyonu tarafından projeye uygunluğu incelenerek daha önce tespit edilmiş olan kusurlu ve eksik işlerin tamamlandığı görülmüş olup yalnızca hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle harçlı imalat eksiklikleri giderilemediğinden söz konusu imalatlar için tekrar 16,03.2014 tarihine kadar süre verilmiştir.Verilen ek süre içerisinde eksiklikler giderilmiş olup kütüphane binamız öğrenci ve idari personelimizin kullanımına açılmıştır.

Başlangıç tarihi ; 03.08.2012 **Bitiş tarihi ; 27.10.2013**

Yatırım bedeli ; 18.936,000,00 TL

04/10/2012

28/11/2012

13/11/2013

19/11/2013

27/11/2013

02/12/2013

11/12/2013

03/02/2014

27/03/2014

27/03/2014

15/05/2014

16/05/2014

21/05/2014

26/05/2014

26/05/2014

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kütüphane Binası
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANESİ

REKTÖRLÜK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Rektörlük Binası

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi C Blok Derslik Binası Yapım İşi(12.000m²)

18.03.2013 tarihinde ihalesi yapılan ve 03.05.2013 tarihinde yer teslimi yapılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12.000 m2 C Blok Derslik Binası Yapım İşi Başlamıştır.Bodrum kat, zemin kat ve 1. Katın betonarme karkas kısmı tamamlanmış ; 2. Katın perde ve kolon betonu dökülmüştür.Temel izolasyonu ve drenaj işleri tamamlanmış olup, bodrum kat duvar örme işi devam etmektedir. 12.000 m2 C Blok Derslik Binası Bodrum,zemin ve 3 kattan oluşmaktadır.Derslik binası bodrum katında laboratuarlar ve teknik resim salonları,zemin katında derslikler,amfiler ve kafeterya, 1. Katında derslikler, 2. ve 3. katında akademik ve idari personel odaları bulunacak şekilde planlanmıştır. Devam etmekte olan bu işin öngörülen bitim tarihi 06.06.2014'tür.

Başlangıç tarihi ; 03.05.2013 **Bitiş tarihi ; 06.06.2014**

Yatırım bedeli ; 13.253,000 TL

17/06/2013

04/07/2013

02/01/2014

06/01/2014

17/03/2014

17/03/2014

25/03/2014

21/04/2014

30/04/2014

20/05/2014

02/06/2014

15/05/2014

16/06/2014